

Sjekkliste for teknisk plan og sluttdokumentasjon

Type anlegg som er omfatta av planen

Set kryss for det type tiltak som er omfatta av planen

<input type="checkbox"/>	Offentleg VA-anlegg	<input type="checkbox"/>	Private VA-anlegg
<input type="checkbox"/>	Offentleg veganlegg	<input type="checkbox"/>	Private veganlegg

Tiltakshavar	
Ansvarleg prosjekterande	
Prosjektnamn:	
Gards- og bruksnummer:	
Arealplan-ID:	

Sjekklista skal dokumentera at omtalt punkt er skildra i teknisk plan eller på teikningar

Grå felt i tabellen under skal ikkje fyllast ut.

Punkt	Skildring	Levert (dato/ref.)	Godkjent (dato/ref.)	Levert (dato/ref.)	Godkjent (dato/ref.)
1	Informasjon om omfang av tiltak:	Teknisk plan		Sluttdokumentasjon	
1.1	Reguleringsplan dato..., referanse nr.....				
1.2	VA rammeplan utarbeidd, dato				
1.3	Har teknisk plan med generell informasjon om tiltaket				
1.4	Er planlagde løysingar skildra				
1.5	Er ansvarleg søkjar avklart				
1.6	Er framdriftsplan omtalt				
2	Oversiktsplan av heile området:				
2.1	Plan/kart viser eksisterande kommunale leidningar med tilkoplingspunkt for nytt leidningsnett				
2.2	Er trykk ved høgaste og lågaste tilkoplingspunkt omtala				
2.3	Plan/kart viser eksisterande vegnett med avkøyring til nytt vegnett				
3	Planlagde anlegg er vist med:				
3.1	Terrenginngrep veg og VA				
3.2	Påførte rør/ledningstypar, kvalitet og dimensjonar				
3.3	Plassering av kummar				
3.4	Alle stoppekrantar				
3.5	Normalprofil for vegnett				
3.6	Plan for plassering av veglys				

Punkt	Skildring	Levert (dato/ref.)	Godkjent (dato/ref.)	Levert (dato/ref.)	Godkjent (dato/ref.)
4	Lengdeprofil veg- og VA-anlegg:	Teknisk plan		Sluttdokumentasjon	
4.1	Terrenghøgder veg og VA				
4.2	Estimert kote topp vassleidning i kummar (vurdering av overdekking, evt. varmekablar)				
4.3	Estimert kote innvending botn avløps/spillvassleidning i kummar				
4.4	Fallforhold veg og VA-anlegg				
4.5	Detaljteikning for fall på avkøyring				
5	Vedlikehald:				
5.1	Plan for utspyling, etter at kommunen har utført hovudspyling				
5.2	Dersom pumpestasjon, plan for vedlikehald eller avtale om dette				
5.3	Anna anlegg der driftsavtale må dokumenterast				
6	Ansvar:				
6.1	Grunnavtalar for omsøkt trase				
6.2	Avtale om overføring av areal til offentlig veg				
7	Andre moment:				
7.1	Vurdering av behov for grøftestengsel				
7.2	Vurdering av overvatn, påverknad av dette, tilrenning til og avrenning frå området				
7.3	Vurdering av behov for brannvassdekking i området				
7.4	Informasjon om kvalitetssikring under bygging av anlegget, utsjekk av rør og kummar				
7.5	Dekning brannvassuttak				
7.6	Sendt inn/godkjent (signert)				
8	Sluttdokumentasjon (FDV dokumentasjon):	Teknisk plan		Sluttdokumentasjon	
8.1	Kum-kort med bilete i samsvar med vedlegg B 15 i VA-norma				
8.2	Rørinspeksjon (video) og rapport				
8.3	Trykkprøving av trykkleidningar, rapport				
8.4	Tettheitsprøving av sjølvfall-leidningar spillvatn og overvatn				

Punkt	Skildring	Leverert (dato/ref.)	Godkjent (dato/ref.)	Leverert (dato/ ref.)	Godkjent (dato/ref.)
8.5	Pluggkøyring vassleidningar				
8.6	Desinfeksjon (kloring)/lab.rapport				
8.7	Spyling spillvass- og overvass- leidningar utført før tilknytning til eksisterande anlegg.				
8.8	Materialoversikt VA-materiell.				
8.9	Digitale fargefoto kvar 10 m av grøfta etter at rør er lagt i samsvar med pel nr./kum nr., sjå punkt 2.5 i vedlegg B 5.				
8.10	Digitale fargefoto kvar 10 m av grøfta etter omfylling i samsvar med pel nr./kum nr., sjå punkt 2.5 i vedlegg B 5.				
8.11	Digitale foto av alle bend og koplingar				
8.12	Etterstramming av boltar etter trykkprøving (trykkløst)				
8.13	Rapport PE-sveis, butt- og/eller elektromuffe				
8.14	Uavhengig kontroll utført/av				
8.15	Gjennomført løpande kvalitetskontroll på veg og VA				
8.16	Leverert som bygd teikningar VA- anlegg PDF og papir				
8.17	Tinglyst avtale om løyve til å ha kommunale leidningar og anlegg liggjande på privat grunn.				
8.18	Signert avtale om kjøp av grunn til kommunal pumpestasjon				
8.19	Signert avtale om overføring av areal til offentleg veg.				
8.20	SOSI filer VA-anlegg				
8.21	SOSI-fil med innmålingsdata for komplett veganlegg				
8.22	Asfaltsertifikat				
8.23	Sendt inn/godkjent (signert)				

Protokoll frå sjølve overtaking av anlegga, blir ført på eit eige skjema utarbeida av kommunen