

Sjekkliste for utbyggjar i samband med overtaking av VA-anlegg til kommunal eige, drift og vedlikehald

Skjema skal fyllast ut og sendast til VA-etaten i forkant av overtakingsforretninga.

Eigedom:	Gnr. Klikk her for å skrive inn tekst.	Bnr. Klikk her for å skrive inn tekst.	Adresse for tiltaket: Klikk her for å skrive inn tekst.				
Synfaring gjennomført av	Namn: Klikk her for å skrive inn tekst.		Tlf.: Klikk her for å skrive inn tekst.				
Føretak: Klikk her for å skrive inn tekst.							
Saksnummer kommune: Klikk her for å skrive inn tekst.							
				Ja	Nei	I.A.	Merknad
1.	Tilgang til kummar						
a	Alle kumlokk er grave frem og opna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
2.	Utsparingar og kumlokk, samt kumdeler						
a	Kumlokk er riktig montert og komplette iht. VA-norm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
b	Alle kumdeler er heile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
c	Høgde frå underkant topp-plate til topp ramme/lokk er min 20 cm og maks 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
3.	Spyling/reingjering av kummar						
a	Alle vasskummar er reingjorde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
b	Alle spillvasskummar er reingjorde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
c	Alle overvasskummar er reingjorde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
4.	Vasskummar						
a	Kommunen har kontrollert og godkjent slokkevassuttak (uttale er lagt ved sluttdokumentasjon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
b	Ventil under brannventil, samt ventil til hydrant, er opna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
c1	Alle ventilar kan nås frå bakkenivå (utsparingar er riktig plassert i forhold til ventilar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
c2	For ØY VAR – Stengbar brannventil: Alle ventilar kan nås frå bakkenivå (utsparingar er riktig plassert i forhold til ventilar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
d1	Det er brukt kumlokk med sentriske utsparingar (hol)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
d2	For ØY VAR: Det er brukt kumlokk utan sentriske utsparingar (hol)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
e	Ventiltoppar er montert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
f	Det står ikkje vatn opp på armaturet (kum er drenert/tilstrekkeleg tett)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
5.	Spillvasskummar						
a	Renneløp som ikkje vert brukt er støypt igjen/tetta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
6.	Fjerning av mellombelse tilknytningar						
a	Mellombelse tilknytningar frå til dømes brakkeriggjar er plugga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klikk her for å skrive inn tekst.		
b	Godkjent rørleggjarmelding for plugging ligg føre SNR kommune: Klikk her for å skrive inn tekst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			